

# 북면하수처리장 증설 공사(2단계)

◇ 「북면지역 도시개발사업」 시행으로 증가되는 발생하수량의 안정적 처리를 위해 하수처리장 용량증설이 시급한 실정임

## □ 사업개요

- 위 치 : 의창구 북면 신촌본포로 333번길 42
- 사업기간 : 2015 ~ 2017년(3년간)
- 사업량 : 처리장 증설 Q=12,000 ⇒ 24,000m<sup>3</sup>/일
- 사업비 : 32,441백만원(전액시비)

### <‘15년 사업계획>

### <투자계획>

(단위 : 백만원)

▶ 1차분 가시설 기초파일(430본), 쉬트파일(578공)	재원	합계	‘14년까지 기투자	‘15년 소요			‘16년 이후
				소계	확보	미확보	
	계	32,441	3,939	18,300	18,300		10,202
	시비	32,441	3,939	18,300	18,300		10,202

## □ 추진상황

- ‘14. 08 : 공사 착공
- ‘15. 05. 13 : 공사중지(가시설 공법선정지연에 따른 중지)
- ‘15. 08. 06 : 공사재개
- ‘15. 09. 25 : 기초파일(430본) 작업완료
- ‘15. 10. : 행정절차<설계 경제성(VE)검토>
- ‘15. 10. : 지방하천(신천) 하천공사허가 서류 보완 조치
- ‘15. 10. : 설계변경 검토(설계VE반영하여 조치)

## □ ‘15년도 추진계획

- ‘15. 10 : 경제성검토 완료, 하천공사허가, 설계변경 계약완료
- ‘15. 11 : 1차분 공사 완료(처리장 기초파일,시트파일,제발절취)
- ‘15. 11 : 2차분 공사 착공
  - ‘16. 10까지 처리장 1계열(12,000m<sup>3</sup> 중 6,000m<sup>3</sup>) 가동계획으로 공사추진

## □ 문제점 및 대책

- ‘2016년 사업예산 102억원을 하수도특별회계 예산으로 확보하는데 어려움이 있음
  - ↳ 하수도사용료 현실화(하수도사용료 인상)계획에 따라 사업비를 확보코자 함