

(8) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	2,425,460,940,820			858,529,856,158		408,777,437,892	162,874,745,057	218,189,599,279	27,713,093,556			
시정역량강화	606,028,000	2022-05-17 ~ 2023-07-31			연구 용역 1식	350,000,000		350,000,000		창원내륙항 기본구상 완료(1단계) ('22.12.)	60	정책기획관
	창원-함안 중심 동북아 물류플랫 폼 조성 기본구 상 연구 용역 1 식											
스마트산단 조성	278,600,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	스마트공장 374 개소 보급	50,900,000,000	스마트공장 176 개 보급확산	38,600,000,000	19,300,000,000	7,720,000,000	11,580,000,000	스마트공장 176개 보 급확산 등	75	미래전략과
	스마트공장 구축 목표 600개소											
인공지능 산업육성	19,208,956,000	2020-06-01 ~ 2023-05-31	국제공인시험인 증 기반구축	10,220,176,000	인공지능기반 HVDC 전력기기 국제공인시험 인 증센터 부지조성 , HVDC 전력기 기 국제공인시험 인증 기반 구축	8,160,964,000	5,279,000,000	1,700,000,000	1,181,964,000	부지조성 완료, 시험 동 착공	90	미래전략과
	인공지능기반 HVDC 전력기기 국제공인시험 인 증센터 부지조성 및 인증 기반 구축											
혁신데이터센터 구축	12,095,000,000	2020-09-01 ~ 2022-12-31	혁신데이터센터 구축사업 1식	8,010,000,000	혁신데이터센터 구축사업 1식	4,085,000,000	1,675,000,000	2,000,000,000	410,000,000	MDCG준공 및 기업지 원	100	미래전략과
	혁신데이터센터 구축사업 1식											
에너지 자급자족화 인프라 구축	39,300,000,000	2020-01-01 ~ 2023-06-30	에너지 자급자족 화 인프라 구축 사업 1식	21,400,000,000	에너지 자급자족 화 인프라 구축 사업 1식	17,900,000,000	9,000,000,000	5,900,000,000	3,000,000,000	건립부지 확정 및 착 공	85	미래전략과
	에너지 자급자족 화 인프라 구축 사업 1식											
공정혁신 시물레 이션센터 구축	38,770,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-31	공정혁신 시물레 이션센터 구축사 업 1식	21,950,000,000	공정혁신 시물레 이션센터 구축사 업 1식	16,820,000,000	11,400,000,000	1,700,000,000	3,720,000,000	스마트이노 베이션센터 착공	100	미래전략과
	공정혁신 시물레 이션센터 구축사 업 1식											
스마트제조 고급인 력 양성사업	15,600,000,000	2020-09-01 ~ 2022-12-31	스마트제조 고급 인력 양성사업 1 식	13,150,000,000	스마트제조 고급 인력 양성사업 1 식	2,450,000,000	250,000,000	2,000,000,000	200,000,000	스마트이노 베이션센터 착공 및 전문인력양 상 247명	100	미래전략과
	스마트제조 고급 인력 양성사업 1 식											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
첨단산업기술 연구단지 조성	20,560,000,000	2020-03-02 ~ 2025-03-07	기술이전 36건, 연구소기업 16사, 기술창업 22사	11,860,000,000	강소특구육성사업 1식	2,900,000,000	2,000,000,000	900,000,000		기술이전 19건, 연구소 기업설립 4사, 기술창업 11사	60	미래전략과
	강소특구육성사업 1식											
풍력너셀테스트베드 구축	40,000,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	풍력너셀 테스트베드 구축 1식	9,800,000,000	풍력너셀 테스트베드 구축 1식	13,000,000,000	5,900,000,000	7,100,000,000		풍력너셀 테스트베드 구축 1식	50	미래전략과
	풍력너셀 테스트베드 구축 1식											
진해 공공임대형 지식산업센터 건립	28,352,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획, 실시계획, 기초공사	7,335,200,000	골조, 실, 내외마감공사	4,099,000,000		4,099,000,000		건축물 골조 공사 중	16	미래신산업과
	건축물 연면적 12,074㎡ (지하 1층, 지상 6층)											
지능형 기계산업 제조기능안전 기술고도화 지원	34,949,000,000	2018-07-01 ~ 2022-12-31	전용공간 조성 및 기업지원	32,002,000,000	기업기술지원 및 인력양성	2,947,000,000	1,243,000,000	852,000,000	852,000,000	사업 완료	100	미래신산업과
	제조엔지니어링 지원 등 건축 및 기업지원											
제조로봇 적용 뿌리 산업 공정개발 지원	14,448,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	기업 컨설팅 및 공정모델 실증 보급	6,998,000,000	기업 컨설팅 및 공정모델 실증 보급	4,650,000,000	1,797,000,000	2,240,000,000	613,000,000	기업지원사업 추진 중	80	미래신산업과
	수요기업별 공정모델 컨설팅 및 제조로봇 활용 공정모델 실증 보급											
빅데이터 활용 마이스터 로봇화 기반 구축	7,405,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	마이스터 로봇 기업 지원 기반 인프라 구축 및 기업지원	275,000,000	마이스터 로봇 실증지원 및 활용 공정 안전 확보 기술 지원	2,315,000,000	1,600,000,000	357,500,000	357,500,000	기업지원사업 추진 중	40	미래신산업과
	마이스터 로봇 기업 지원 기반 구축 및 기업지원											
서비스로봇 공통 플랫폼 제작실증	15,000,000,000	2022-07-01 ~ 2026-12-31			장비운영 전용공간 조성 및 1차년도 장비 15종 15대 구축	5,920,000,000	3,190,000,000	2,334,000,000	396,000,000	서비스로봇 시범운영 환경 조성 및 1차년도 장비 구축	20	미래신산업과
	서비스로봇 공통 플랫폼 장비 구축 및 장비운영 공간 및 시범운영 환경 조성											
창원시 지역거점 스마트시티 조성사업	24,000,000,000	2022-01-01 ~ 2024-12-31			창원산업진흥원 교부	7,200,000,000	6,000,000,000	1,200,000,000		추진 중	10	미래신산업과
	데이터허브 및 4개분야 11개 스마트시티 서비스 구축											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
	계					국비	지방비	기타				
창원사랑 상품권 운영	22,506,674,000	2022-01-01 ~ 2022-12-31			누비전 2,050억 원 발행	22,506,674,000	11,094,500,000	11,412,174,000		누비전 2,050억 원 발행	100	지역경제과
	누비전 2,050억 원 발행											
스마트그리드 확산 사업	2,649,861,000	2021-01-01 ~ 2021-12-31			관내 주요도로 가로등 26,420개	2,649,861,000		2,649,861,000		관내 주요 도로 가로 등 26,420 개	100	지역경제과
	관내 주요도로 가로등 26,420개											
창원시립복지원 이전 신축	7,252,000,000	2019-01-01 ~ 2023-03-31	기본구상 용역 및 설계공모 기 타 입상작 보상 금 지급	817,180,300	설계용역 등	793,161,780	140,000,000	653,161,780		설계용역 및 도시계 획결정 등	80	사회복지과
	부지면적 3,970 ㎡, 연면적 1,632.53㎡ (지하1층 지상2층)											
독립운동기념관 건립	13,110,000,000	2019-01-01 ~ 2027-12-31	타당성조사 및 기본계획 수립 용역	60,000,000	창원도시관리계 획(역사공원) 결 정(변경) 용역 등	58,762,900		58,762,900		창원도시계 획시설(역 사공원) 조 성계획 및 실시계획 인가 용역 진행 중	30	사회복지과
	부지면적 17,454 ㎡, 연면적 1,750㎡ (지하 1층, 지상 2층)											
창원시 종합자원봉사센터 건립	5,580,000,000	2019-01-01 ~ 2023-06-30	기본구상 용역 및 설계공모 기 타 입상작 보상 금 지급	756,000,000	설계 용역 등	4,243,757,000		4,243,757,000		설계 용역 및 각종 예 비인증 수 료 납부 등	50	사회복지과
	대지면적 730.50 ㎡, 연면적 1,582.68㎡ (지하 1층, 지상 3층)											
의창노인종합복지관 증축	4,428,000,000	2020-01-01 ~ 2023-03-06	설계용역완료	200,000,000	공사착공(지상 2층, 증축면적 1,526㎡)	1,500,000,000	800,000,000	700,000,000		공사중	45	노인장애인과
	증축면적 1,526㎡ (지상 2층)											
금강노인종합복지관 증개축 사업	5,000,000,000	2020-01-01 ~ 2022-02-28	설계용역 및 철거 등	5,000,000,000	지하1층, 지상4층/건축 연면적 2,776.485㎡					공사완료	100	노인장애인과
	지하1층, 지상4층/건축 연면적 2,776.485㎡											
팔룡복지회관 건립	3,000,000,000	2021-07-01 ~ 2024-02-29			기획용역 및 실시 설계 용역	100,000,000		100,000,000		실시설계중	22	노인장애인과
	1개층 증축/A=896.19㎡ (프로그램실, 회의실 등)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
창원시 민주주의전당 건립	38,846,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계	3,693,000,000	건축공사 착공, 전시사업, 건설사업관리용역각 1식	8,351,000,000	3,264,000,000	5,087,000,000	건축공사발주, 전시사업용역추진	35	자치행정과	
	부지 9000㎡ 지상3층 7894.95㎡ 건립											
비점오염원 관리	22,810,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	타당성조사	32,400,000	실시설계	3,961,600,000	1,212,800,000	2,748,800,000	타당성 조사 및 실시설계	30	환경정책과	
	비점오염저감시설 4개소											
유기성폐자원 바이오가스화 사업	33,285,000,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	실시설계, 공사시행	26,207,000,000	공사시행	7,078,000,000	1,843,000,000	5,235,000,000	공사착공 및 공사준공	85	자원순환과	
	음폐수처리시설 200톤/일 신설											
도시재생 예비사업	300,000,000	2021-01-01 ~ 2021-12-31			주민역량강화 및 공유공간조성	300,000,000	150,000,000	150,000,000	생활공구대여소, 화성어게인 센터 등 거점시설 조성, 주민역량 강화 교육, 주민소규모공모사업 등 추진완료	100	도시재생과	
	주민역량강화 및 공유공간조성											
여좌지구 새뜰마을 사업	4,700,000,000	2019-05-02 ~ 2023-12-31	인건비, 공폐가 철거, 마스터플랜용역, 공동흡부지매입	1,410,000,000	공동흡 조성, 주민역량강화용역, 집수리사업	940,000,000	658,000,000	282,000,000	마스터플랜 승인, 공폐가철거, 공동흡부지매입	60	도시재생과	
	우리이음센터 조성, 공동흡 조성, 집수리지원사업, 도시가스공급, 공폐가 철거, 주민역량강화											
신월지구 새뜰마을 사업	2,800,000,000	2020-04-01 ~ 2023-12-31	마스터플랜 수립, 공폐가 철거, 주민역량강화사업 등	1,064,000,000	집수리사업지원, 달빛맞이 커뮤니티센터 부지 협의 및 실시설계용역 추진	871,000,000	610,000,000	261,000,000	공폐가 철거 완료, 집수리 사업 완료, 달빛 커뮤니티센터 부지 협의 중	30	도시재생과	
	달빛맞이 커뮤니티센터 조성, 집수리지원사업, 공폐가 철거, 주민역량강화사업 등											
월영지구 새뜰마을 사업	3,221,000,000	2021-06-01 ~ 2024-12-31	마스트플랜 수립 및 실시설계용역	322,000,000	마스터플랜 수립 및 실시설계용역	749,000,000	524,300,000	224,700,000	마스터플랜 수립중, 활동가 활동	5	도시재생과	
	주거취약지역 환경개선사업											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
	계					국비	지방비	기타				
석전동 근주어울림센터 조성사업	8,781,000,000	2021-01-01 ~ 2023-12-31	편입토지 보상	591,549,120	실시설계용역	2,482,450,880	1,491,170,000	991,280,880		실시설계용역중	10	도시재생과
	근주어울림센터 건립											
경화동 도시재생 인정사업	10,681,000,000	2021-01-01 ~ 2023-12-31	건축기획용역	15,750,000	실시설계용역 착수	1,850,000,000	1,110,000,000	740,000,000		실시설계용역(중지)	6	도시재생과
	니랑내칸다가치센터 건립											
충무지구 도시재생 뉴딜사업	25,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	마스트플랜 및 건축경관 수립, 편입부지보상 문화플랫폼 설계(현상공모 및 실시설계) 등	16,950,000,000	하나로이음센터 및 근대화광장 조성 등 8개사업	6,800,000,000	4,080,000,000	2,720,000,000		행정질차 이행(공사발주 등), 근대건축앵커시설1 준공	31	도시재생과
	하나로이음센터 및 근대화광장 조성 등 8개사업											
구암지구 도시재생 뉴딜사업	21,000,000,000	2019-01-01 ~ 2024-05-31	두루두루 어울림센터 부지보상 및 설계	7,975,292,560	두루두루 어울림센터 공사 추진	2,445,072,635	1,189,851,762	1,255,220,873		두루두루 어울림센터 공사 추진	30	도시재생과
	두루두루 어울림센터 조성, 구암스토어 조성, 구암60+ 조성, 노후주거지 정비, 시장활력프로젝트, 주민역량강화, 운영관리 및 모니터링											
소계지구 도시재생 뉴딜사업	19,187,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	편입토지보상, 주민역량강화사업, 관련 설계용역 등	8,254,333,000	편입토지 보상(4필지 1067.8㎡), 다함께 어울림센터 외 2개소 건축기획용역, 주민역량강화사업 민간위탁금 교부 등	6,415,000,000	3,435,000,000	2,860,000,000	120,000,000	설계용역, 공사발주 및 착공	30	도시재생과
	다함께 어울림센터 조성, 안심소계로 조성, 창의의숲 조성, 노+리마당 조성, 소계마법예술학교 운영, 소계지원센터 운영 등											
합성1지구 도시재생 뉴딜사업	12,200,000,000	2022-01-01 ~ 2025-12-31			합성 Link 센터 부지 손실보상 협의	5,331,000,000	2,800,000,000	560,000,000	1,971,000,000	합성 Link 센터 부지 손실보상 중(16필지 중 13필지 보상 완료)	5	도시재생과
	합성 Link 센터, 에너지 놀이터 및 경로당 리모델링, 집수리사업, 굴다리 갤러리, 철길시장 환경개선, 주민역량강화 사업 등											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
블라썸 여좌사업(전환사업)	5,155,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	마을기업 및 주민커뮤니티센터 조성, 힐링로드 걷고 싶은 거리 조성, 여좌천 야간경관조명 개선, 청정안심골목 프로젝트 조성, 주민역량강화사업 등	5,155,000,000	2022년 블라썸여좌 프로그램사업 추진, 청정안심골목 조성사업 실시설계 및 사업 추진					2022년 블라썸여좌 프로그램사업 추진 완료, 청정안심골목 조성사업 완료	100	도시재생과
	도시생활환경개선 A=0.86km ²											
창원시립미술관 건립	23,220,000,000	2016-11-01 ~ 2025-12-31	기본계획 및 타당성조사, 토지평가액	151,139,620	공립미술관 건립(연면적 6,200㎡)	564,541,830		564,541,830		건축기획용역 완료, 건축공모후 설계용역 시행	18	문화유산육성과
	공립미술관 건립(부지면적 7,750㎡, 연면적 5,400㎡)											
창원산업노동역사박물관건립	66,003,000,000	2018-12-05 ~ 2027-12-31	유물 구입	95,810,000	창원박물관 관리운영방안 기획용역	150,000,000		150,000,000		지방재정중앙투자심사 통과(조건부), 건축기획용역 완료	16	문화유산육성과
	박물관 건립 1식											
창원읍성 동문지 복원	21,600,000,000	2005-01-01 ~ 2023-12-31	토지보상	7,111,565,030	토지보상 4필지, 영업보상 4세대	2,583,882,940		2,583,882,940		토지보상(10세대 보상)	33	문화유산육성과
	사유지 36필지 보상 및 성곽복원(L=120m, H=4m)											
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(진해 근대역사문화공간 종합정비계획 수립)	50,000,000,000	2015-01-01 ~ 2026-12-31			진해 근대역사문화공간 1식	500,000,000	250,000,000	250,000,000		종합정비계획 용역착수	50	문화유산육성과
	진해 근대역사문화공간 1식											
어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치	6,693,000,000	2022-01-01 ~ 2022-12-31			무인교통단속장비 등 설치 41개소	6,693,000,000	3,276,000,000	3,276,000,000	141,000,000	무인교통단속장비 등 설치 41개소	100	교통정책과
	무인교통단속장비 등 설치 45개소											
내서읍 화물자동차공영차고지 조성(전환사업)	37,200,000,000	2017-06-20 ~ 2024-12-31	GB관리계획 변경 및 도시관리계획(시설) 결정, 재해/환경영향평가, 실시설계	4,477,000,000	실시계획인가, 보상계획수립, 보상협의	11,428,000,000		11,428,000,000		실시계획인가 고시, 보상계획수립, 보상협의(38%), 수용재결 신청(22.12.26.)	20	교통정책과
	차고지 조성 48,832.2㎡											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
대중교통 개선	384,000,000	2020-12-01 ~ 2022-12-30	BRT연계 시내버스 노선 전면개편 용역	192,000,000	BRT연계 시내버스 노선 전면개편 용역	192,000,000		192,000,000		연구용역 완료	100	신교통추진단
	BRT연계 시내버스 노선 전면개편 용역											
도시 및 광역철도 구축	304,920,000	2019-05-27 ~ 2021-05-15	용역완료(5.15.)	304,920,000	국가철도망구축 계획 반영 건의 및 도시철도망구축 계획 수립					연구용역 완료	100	신교통추진단
	창원시 철도망 구축 및 연계교통 계획수립용역											
간선급행버스체계(BRT) 구축	58,400,000,000	2020-01-01 ~ 2025-12-31	기본 및 실시설계용역 완료	1,500,000,000	원이대로 S-BRT 기본 및 실시설계용역 추진 중(2021.02.착수)	12,040,000,000	5,870,000,000	6,170,000,000		원이대로 S-BRT 기본 및 실시설계용역 완료, 원이대로 S-BRT 설치공사 착공(1,3공구)	25	신교통추진단
	간선급행버스체계(BRT) 구축 L=18km											
광역교통체계 인프라 조성	4,500,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	진해행암버스공영차고지 조성완료	2,687,461,000	버스공영차고지, 부대시설	2,100,000,000	780,000,000	1,320,000,000		진해 행암 시내버스 공영차고지 조성 완료, 가포동 버스공영차고지 조성 사업 행정 절차 이행	55	신교통추진단
	버스공영차고지, 부대시설											
창원중앙역 환승시설 개선사업	2,100,000,000	2021-01-01 ~ 2023-06-30	실시설계용역 완료, 공사 착공	2,100,000,000	도심회차형 환승 시설, 시내버스 회차장 및 휴게 시설	570,000,000		570,000,000		실시설계 완료, 공사 착공	85	신교통추진단
	도심회차형 환승 시설, 시내버스 회차장 및 휴게 시설											
자은3지구~풍호동 도로 개설	40,800,000,000	2013-01-01 ~ 2023-11-24	L=1,260m, B=25m	19,938,956,630	L=1,260m, B=25m	3,171,704,180		3,171,704,180		공사 중	33	건설도로과
	L=1,260m, B=25m											
월영광장 확장 및 주변정비	21,461,000,000	2012-01-01 ~ 2022-12-31	교통 및 문화광장 조성 A=16.279㎡	21,083,435,070	교통 및 문화광장 조성 A=16.279㎡	377,564,930		377,564,930		공사준공	100	건설도로과
	교통 및 문화광장 조성 A=16.279㎡											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
	계					국비	지방비	기타				
원월동 경남대파트~원월초교간 도로확장 (중로1-63호선)	14,600,000,000	2010-01-01 ~ 2024-06-30	L=460m B=10→20m	13,429,125,040	L=460m B=10→20m	1,170,874,960		1,170,874,960		2차구간 철거	85	건설도로과
	L=460m B=10→20m											
경남 테크노파크 정보산업진흥본부 진입도로 확장	20,000,000,000	2018-01-01 ~ 2025-12-31	L=409m, B=20m	11,776,200,300	L=409m, B=20m	3,149,912,060		3,149,912,060		잔여토지 수용재결	60	건설도로과
	L=409m, B=20m											
합성2동 경남은행~우리누리청소년문화센터간 도로확장 (중로1-211호선)	17,454,000,000	2013-01-01 ~ 2023-12-31	L=421m, B=20m	11,031,637,598	L=421m, B=20m	6,422,362,402		6,422,362,402		2차구간 보상 및 철거	75	건설도로과
	L=421m, B=20m											
중로1-67호선 (춘광아파트~마산교) 확장	6,000,000,000	2014-01-01 ~ 2024-06-30	L=510m, B=20m	3,419,073,000	L=510m, B=20m	336,146,600		336,146,600		공사 중	35	건설도로과
	L=510m, B=20m											
귀곡~행암(국도2호선) 대체우회도로	20,148,000,000	2013-06-01 ~ 2023-08-02	L=6.9km, B=20m(4차로)	19,750,231,310	L=6.9km, B=20m(4차로)	397,768,690		397,768,690		보상협의	100	건설도로과
	L=6.9km, B=20m(4차로)											
남포 I.C 연결도로 확장사업	26,335,000,000	2016-10-01 ~ 2026-12-31	L=2.22km B=25m	477,681,090	L=2.22km B=25m	2,940,646,970		2,940,646,970		보상협의	13	건설도로과
	L=2.22km B=25m											
북부순환도로(2단계) 개설	39,400,000,000	2018-01-01 ~ 2025-12-31	L=615m B=20m	722,205,500	L=615m B=20m	25,660,000		25,660,000		실시설계용역중	5	건설도로과
	L=615m B=20m											
덕동공영차고지~덕동삼거리간 도로확장	4,600,000,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31	L=300m, B=25m	4,561,354,000	L=300m, B=25m	38,646,000		38,646,000		공사준공	100	건설도로과
	L=300m, B=25m											
감계~동전간 도시계획도로(중로1-61호선) 개설	17,200,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	L=790m, B=20m		L=790m, B=20m	166,451,500		166,451,500		실시계획인가	10	건설도로과
	L=790m, B=20m											
북면 내감마을(중로2-68호선) 도로개설	3,600,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	L=125m, B=15m	17,813,400	L=125m, B=15m	2,442,239,350		2,442,239,350		보상협의	20	건설도로과
	L=125m, B=15m											
제2안민터널 건설	43,500,000,000	2014-01-01 ~ 2023-12-31	L=3.85km B=20m	42,533,468,750	L=3.85km B=20m	607,743,185		607,743,185		보상협의	100	건설도로과
	L=3.85km B=20m											
석전동 육교 이설 및 인도교 설치	5,120,000,000	2020-01-01 ~ 2023-02-28	L=85m B=3.5m	406,301,360	L=85m B=3.5m	2,445,314,350		2,445,314,350		공사 중	90	건설도로과
	L=85m B=3.5m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
지개-남산간 연결도로 개설(민간투자사업)	35,500,000,000	2013-06-01 ~ 2023-09-30	L=5.4km B=20m	32,774,006,820	L=5.4km B=20m	1,002,232,270		1,002,232,270		보상협의	96	건설도로과
	L=5.4km B=20m											
대장천 소사천 생태하천복원(전환)(전환사업)	8,654,054,230	2015-01-01 ~ 2022-12-31	생태하천복원 L=2.01km	6,176,500,000	1차~4차 공사 준공, 5~7차공사중	2,477,554,230		2,477,554,230		5차, 6차 추가승인구간 준공	100	하천과
	생태하천복원 L=3.01km											
양곡천 생태하천복원(전환사업)	7,087,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	생태하천복원(1차) L=0.2(2km)	1,940,000,000	1차공사중	1,400,000,000		1,400,000,000		1,2차분 공사중(L=0.54km)	45	하천과
	생태하천복원 L=1.8km											
광려천 고향의 강 조성(전환사업)	30,556,000,000	2013-01-01 ~ 2022-12-31	하천정비 L=2.94km	28,715,000,000	하천정비 1km, 보상	1,841,000,000		1,841,000,000		공사완료	100	하천과
	하천정비 4.4km											
소하천 정비사업(전환사업)	356,660,000	2022-01-01 ~ 2023-12-31				356,600,000		356,600,000		하천유량산정 및 전략환경영향평가	40	하천과
	소하천정비종합계획 소하천16개소 L=22.33km											
해양개발사업 추진	1,000,000,000	2022-11-01 ~ 2024-08-31			해양정책 기본계획 수립용역 1식					행정절차 진행중		해양레저과
	해양정책 기본계획 수립 1식											
대죽도 거북선 경관조명 설치(전환)(전환사업)	3,630,000,000	2021-01-01 ~ 2023-05-31	거북선 조형물 및 경관조명 설치 1식	820,975,000	거북선 조형물 및 경관조명 설치 1식	1,265,967,680		1,265,967,680		조형물 및 경관조명(해저케이블포함) 설치 공사중	70	해양레저과
	거북선 조형물 및 경관조명 설치 1식											
진해해양공원 운영	2,500,000,000	2020-01-01 ~ 2023-05-31	진해함 전시시설 조성 1식	133,994,000	진해함 전시시설 조성 1식	1,074,484,590		1,074,484,590		진해함 전시시설 설계 및 제작 설치 용역 시행중	70	해양레저과
	진해함 전시시설 조성 1식											
구산해양관광단지 조성(전환사업)	33,370,000,000	2009-01-01 ~ 2028-12-31	조성계획 승인	24,872,000,000	구산해양관광단지 저도 도로개설공사 착공					토지보상 및 실시시설 계용 토지보상 및 공사 추진중	15	해양사업과
	관광단지 2,847천㎡											
진해 마리나 방파제 설치	41,000,000,000	2008-01-01 ~ 2022-04-30	외곽방파제 L=480m	41,000,000,000	사후환경영향조사					사후환경영향 완료	100	해양사업과
	외곽방파제 L=480m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
	계					국비	지방비	기타				
명동 마린나항만 조성	55,532,000,000	2016-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계, 환경영향평가 등	23,017,000,000	실시계획 승인, 공사착공	19,458,000,000	5,857,000,000	13,601,000,000		공사 추진 중	74	해양사업과
	계류시설 300척											
어촌뉴딜 300사업(명동항)	17,223,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립, 기본 및 실시설계, 각종 인허가 및 공사 추진	16,286,000,000	공사 추진	937,000,000		937,000,000		공사 준공	100	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
어촌뉴딜300사업(삼포항)	7,876,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립, 기본 및 실시설계, 생활soc사업 추진	5,211,150,000	2단계 사업 추진	2,664,850,000	1,865,395,000	799,455,000		공사 추진 중	10	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
어촌뉴딜300사업(시락항)	11,628,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립, 기본 및 실시설계, 생활soc사업 추진	7,649,950,000	2단계 사업 추진	3,978,050,000	2,784,635,000	1,193,415,000		공사 추진 중	50	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
어촌뉴딜300사업(안성항)	12,971,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립, 기본 및 실시설계, 생활soc사업 추진	8,522,900,000	2단계 사업 추진	4,448,100,000	3,113,670,000	1,334,430,000		공사 추진 중	30	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
어촌뉴딜300사업(진동항)	4,993,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립, 기본 및 실시설계, 생활soc사업 추진	3,337,200,000	2단계 사업 추진	1,655,800,000	1,159,060,000	496,740,000		공사 추진 중	90	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
어촌뉴딜300사업(삼귀포구)	10,263,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립	2,052,600,000	기본 및 실시설계, 생활SOC사업 추진	4,105,200,000	2,873,640,000	1,231,560,000		생활SOC 준공, 실시설계중	20	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
어촌뉴딜300사업(실리도항)	9,735,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립	1,947,000,000	기본 및 실시설계, 생활SOC사업 추진	3,894,000,000	2,725,800,000	1,168,200,000		생활SOC 준공, 실시설계중	20	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
어촌뉴딜300사업(수정·안녕항)	9,060,000,000	2022-01-01 ~ 2024-12-31			기본계획 수립	1,359,000,000	951,300,000	407,700,000		실시설계중	10	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
어촌뉴딜300사업(제덕항)	8,852,000,000	2022-01-01 ~ 2024-12-31			기본계획 수립	1,327,800,000	929,460,000	398,340,000		실시설계중	10	해양사업과
	어촌어항 정비 1식											
친환경부표공급	15,000,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	인증부표 30천개	1,040,000,000	인증부표 164천개	5,000,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,500,000,000	인증부표 164천개	30	수산과
	인증부표 682천개											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
청정어장 재생사업	5,000,000,000	2021-11-01 ~ 2023-12-31	어장환경개선 500ha	5,000,000,000	어장환경개선, 오염퇴적물처리, 어장재조정 등	5,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		어장환경개선 및 오염퇴적물 처리	50	수산과
	어장환경개선 500ha											
청정해역 환경정화선 건조 지원	5,663,685,000	2020-01-01 ~ 2023-02-28	환경정화선 1척	1,836,315,000	환경정화선 건조	5,663,685,000	2,831,842,500	2,831,842,500		환경정화선 건조	98	수산과
	환경정화선 1척											
연안 정비	14,800,286,000	2010-01-01 ~ 2022-12-31	산책로 5.8km	13,250,000,000	친수공간등 정비	1,550,286,000	1,085,000,000	465,286,000		7공구 해안산책로(L=10산책로 정비등 추진	96	수산과
	삼귀해안산책로5.8km, 친수공원 8348㎡											
도서 종합개발	18,400,000,000	2018-01-01 ~ 2027-12-31	실리도, 양도 물양장등 조성	6,746,400,000	실리도호안도로 외 5개소	1,348,000,000	1,078,000,000	270,000,000		실리도 호안도로 외 추진	40	수산과
	어업기반시설 정비등 23개사업											
일반농산어촌개발(전환사업)	2,057,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	기본계획용역	996,000,000	건축허가 및 착공	1,061,000,000		1,061,000,000		오만등이종합관 및 사랑채 건축 허가	30	수산과
	육곡마을 마을단위특화개발사업(오만등이 판매장, 오만등이사랑채 등)											
과실전문생산단지 기반조성 지원사업 추진	23,493,500,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	464ha	17,046,000,000	272ha	6,447,500,000	5,158,000,000	386,850,000	902,650,000	3단계 공사중/ 4단계 세부시행계획 수립중	70	농업기술과
	736ha											
농작물 재해보험 지원	2,320,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31			3484농가	2,280,000,000		2,280,000,000		완료	100	농업기술과
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	318,698,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31				2,321,900,000	1,160,950,000	1,160,950,000		821,900,000원 집행, 1,500,000,000원 명시 이월		진해보건소 보건행정과
만날공원 조성	3,700,000,000	2019-05-01 ~ 2023-03-31	인공암벽장 조성	3,000,000,000	인공암벽장 조성 1식	1,490,210,000		1,490,210,000		추진중	90	공원녹지과
	인공암벽장 조성 1식											
팔룡공원 밤골여울마당 조성	7,700,000,000	2012-03-01 ~ 2025-12-31	A=45,592㎡	3,953,000,000	주차장 조성 A=1,800㎡	400,000,000	400,000,000			추진중	10	공원녹지과
	A=45,592㎡											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
중앙공원 조성	3,900,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	면적 52,158㎡	2,400,000,000	키즈야구장 조성 1식	1,000,210,000		1,000,210,000		추진중	70	공원녹지과
	A=52,158㎡											
서성동 문화공원 조성	25,000,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	도시관리계획 결정 용역 1식	100,000,000	공원 조성 실시설 계용역 1식	120,000,000		120,000,000		추진중	10	공원녹지과
	A=11,144㎡											
미세먼지 저감숲 조성	3,820,000,000	2022-01-01 ~ 2022-12-31			미세먼지 차단숲 조성 15ha	3,820,000,000	1,910,000,000	1,910,000,000		추진완료	100	공원녹지과
	A=15ha											
지능형 실내정원(스마트가든) 설치	2,250,000,000	2020-01-01 ~ 2025-12-31	32개소	960,000,000	30개소	900,000,000	450,000,000	450,000,000		추진중	82	산림휴양과
	스마트가든 75개소											
자연휴양림 조성	11,100,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	A=587,561㎡	60,000,000	A=587,561㎡	2,200,000,000		2,200,000,000		추진중	5	산림휴양과
	진해만 자연휴양림 조성 1식											
적현사업장일반폐기물매립장 2단계 사업	12,500,000,000	2018-01-01 ~ 2022-08-22	적현사업장일반 폐기물매립장 2 단계 조성공사	11,500,000,000	적현사업장일반 폐기물매립장 2 단계 조성공사	1,000,000,000		1,000,000,000		2단계 사업 완료	100	매립장관리과
	적현사업장폐기물매립장 2단계 사업											
덕산생활폐기물매립장 증설	16,311,000,000	2019-01-01 ~ 2024-03-31	3공구 조성사업 타당성조사 용역	2,150,000,000	3공구 조성사업 실시설계 용역	5,300,000,000	1,800,000,000	3,500,000,000		3공구 조성 사업 공사 착공	30	매립장관리과
	덕산생활폐기물매립장(3공구) 조성 사업											
평성 일반산업단지 조성사업	309,000,000,000	2014-01-01 ~ 2025-12-31	A=696,250제곱미터	1,057,670,520	A=693천제곱미터	6,265,270		6,265,270		입주기업 모집 설명회	35	산업입지과
	A=696,250제곱미터											
명동지구 도시개발	4,351,361,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	이주단지 조성 11세대	3,653,772,260	이주단지 조성 11세대	640,886,000		640,886,000		이주단지 조성사업 준공	100	개발사업과
	이주단지 조성 13,208.4㎡ 등											
명동2지구 도시개발	12,000,000,000	2020-12-31 ~ 2024-12-31	20필지	6,100,600,000	4필지	3,166,548,000		3,166,548,000		이주단지 조성위험 보상 추진 중	50	개발사업과
	이주단지 조성 16,758㎡ 등											
자은(연도)지구 도시개발	16,500,000,000	2020-11-26 ~ 2024-12-31	6필지	7,900,600,000	19필지	3,335,715,000		3,335,715,000		이주단지 조성위험 보상 추진 중	50	개발사업과
	이주단지 조성 20,386㎡ 등											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
	계					국비	지방비	기타				
여좌지구 도시개발 사업	56,780,000,000	2013-01-01 ~ 2021-12-31	부지 조성 327.29 1.5㎡	52,753,812,590	부지 조성 327.29 1.5㎡	4,026,187,410		3,899,093,854	127,093,556	개발계획 및 실시계 획 변경 추 진중	95	개발사업과
	부지 조성 327.29 1.5㎡ 등											
창원시 하수관로 정비사업(3단계)	32,731,000,000	2018-03-05 ~ 2022-10-31	하수관 정비 L=70 km	27,471,229,190	하수관 정비 L=14 .32km	5,259,770,810	239,263,422	5,020,507,388		하수관로 정비	99	하수시설과
	하수관로 정비 L =89.5km											
대산동읍 하수관로 설치(3단계)	22,703,000,000	2019-07-01 ~ 2023-12-31	하수관로 설치 L =3.9km, 배수설 비	1,913,706,510	하수관로 설치 L =8.1km, 배수설 비 22개	8,798,040,490	5,333,107,373	3,464,933,117		하수관로 정비	22	하수시설과
	하수관로 설치 L =25.2km, 배수설 비 616개소											
중리처리분구 용담 하수관거 정비사업	4,448,552,280	2019-01-01 ~ 2022-01-15	실시설계	4,296,865,930	하수관로 L=8.01 km, 배수설비 20 5가구	151,686,350		151,686,350		하수관로 정비	100	하수시설과
	하수관로 L=7.35 km, 배수설비 19 7가구											
구산 옥곡 면단위 하수처리장 설치사업	4,357,000,000	2020-02-07 ~ 2023-06-25	하수처리장 60㎡ /일, 하수관로 L=4.52km, 배수 설비 112가구	2,492,000,000	하수처리장 60㎡ /일, 하수관로 L=4.52km, 배수 설비 112가구	1,635,000,000	1,306,000,000	329,000,000		하수처리장 설치, 하 수관로 설 치	30	하수시설과
	하수처리장 60㎡ /일, 하수관로 L=4.52km, 배수 설비 112가구											
북면 감계리(소로2-265호선) 개설	5,300,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계, 보상	600,000,000	실시설계, 보상	300,000,000		300,000,000		보상협의 중	20	의창구 안전 건설과
	도로개설 L=261m , B=8m											
신월민원센터 건립	2,834,705,310	2020-01-01 ~ 2022-12-31	실시설계	1,153,348,660	준공	1,681,356,650		1,681,356,650		실내 인테 리어(조적 벽, 페이트 칠 등) 및 지붕 공사, 대지 내 포장, 조경 등 부대공 사	100	성산구 행정 과
	지상4층 919.18 ㎡											
귀산본동 도로 개설	8,245,000,000	2017-11-23 ~ 2021-12-31	도로개설 L=972m , B=6~8m	7,745,000,000	도로개설 L=972m , B=6~8m	500,000,000		500,000,000		공정률(100 %)	100	성산구 안전 건설과
	도로개설 L=972m , B=6~8m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당해연도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
성호동 성호초등학교 주변 도로 개설	12,390,000,000	2010-01-01 ~ 2025-12-31	1차 완료(L=170m)	8,240,000,000	보상 1필지	100,000,000		100,000,000		보상협의 중	70	마산합포구 안전건설과
	도로개설 L=359m, B=10m											
자산축협-무학연립간 도로개설	4,640,000,000	2011-01-01 ~ 2024-12-31	1차 완료(L=190m)	2,790,000,000	지장물 철거 1동	100,000,000		100,000,000		보상협의 및 지장물 철거 등	70	마산합포구 안전건설과
	도로개설 L=340m, B=6m											
마산여자고등학교 옆 도로 개설	4,200,000,000	2015-01-01 ~ 2025-12-31	실시설계 및 보상협의 6필지	1,190,000,000	지장물 철거 1동	50,000,000		50,000,000		보상협의 및 지장물 철거 등	40	마산합포구 안전건설과
	도로개설 L=230m, B=8m											
현동(율곡~두릉마을) 도로 확장	11,400,000,000	2011-01-01 ~ 2025-12-31	도로개설 L=0.99km, 보상 62필지	7,606,000,000	2차구간 도로개설 시행 및 보상 8필지	500,000,000	400,000,000	100,000,000		공사 시행 중	55	마산합포구 안전건설과
	도로개설 L=2.86km, B=10~12m											
진동 고현~죽전마을 도로확장	3,100,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	실시설계 및 보상협의	1,645,000,000	보상협의 및 지장물 철거	400,000,000		400,000,000		보상협의 및 지장물 철거	45	마산합포구 안전건설과
	도로개설 L=480m, B=5→10m											
문화동 3통 도로개설	2,000,000,000	2022-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계	22,000,000	보상협의	199,788,000		199,788,000		보상협의 중	10	마산합포구 안전건설과
	도로개설 L=276m, B=8m											
진전 상촌마을 진입 도로 확장	4,000,000,000	2015-01-01 ~ 2023-12-31	1단계 완료(L=1,073m) 보상 96필지	2,983,000,000	보상 25필지	340,000,000		340,000,000		공사 협의 및 시행 중	70	마산합포구 안전건설과
	도로개설 L=1.6km, B=8m											
주민센터 청사 신축	8,350,000,000	2019-02-23 ~ 2023-07-31	토지매입, 지반조설, 설계비	2,250,000,000	매입대금지급, 이전등기, 지반조사 용역시행 등	6,100,000,000		6,100,000,000		4층 골조공사 완료	55	진해구 행정과
	석동행정복지센터 건립사업, 지하1층/지상3층, 연면적 411㎡											

교통사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	26,087,313,000			1,580,765,900		8,640,627,100	2,205,095,634	6,435,531,466				
사파동 복합공영주차타워 조성사업	9,487,313,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	행정절차 이행 및 착공	1,498,495,900	건축공사 진행	7,988,817,100	2,205,095,634	5,783,721,466		건축공사 진행	75	교통정책과
	복합공영주차타워 조성(5,135㎡)2층3단 242면, 건강생활지원센터(843㎡)											
창원시 교통정보통합운영센터 구축사업	16,600,000,000	2021-01-01 ~ 2025-06-30	설계공모, 지질 조사	82,270,000	실시설계용역 1 식	651,810,000		651,810,000		실시설계용 역 중	5	신교통추진 단
	교통정보통합운영센터 건립(지하1층, 지상4층) 건축연면적 5,300㎡, 부지면적 3,500㎡											

창원도시개발사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당해연도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	585,035,000,000			368,766,559,400		46,799,137,575		16,799,137,575	30,000,000,000			
덕산일반산업단지 조성사업	107,055,000,000	2016-01-01 ~ 2025-12-31	산업단지 조성 A =250,080㎡	17,008,319,400	산업단지 조성 A =250,080㎡	742,900		742,900		산업단지계획변경(업종추가) 진행	20	산업입지과
	산업단지 조성 A =250,080㎡											
창원국가산업단지 확장사업	181,700,000,000	2018-01-01 ~ 2024-12-31	산업단지 조성 A =436,116㎡	118,700,000,000	산업단지 조성 A =436,116㎡	33,500,000,000		3,500,000,000	30,000,000,000	부지조성공사 착공(2차분)	45	산업입지과
	산업단지 조성 A =436,116㎡											
사파지구 도시개발	296,280,000,000	2012-01-01 ~ 2023-12-31	1공구 공사 준공 A=74,882㎡	233,058,240,000	2공구 공사 A=326,561㎡	13,298,394,675		13,298,394,675		2공구 공사 추진(공정율 30%)	85	개발사업과
	도기개발사업 A=914,690㎡											

해양신도시건설사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	449,295,000,000			383,643,831,000		14,901,000,000		14,901,000,000				
해양신도시 건설	449,295,000,000	2004-01-01 ~ 2024-12-31	가포지구 단지 조성 428천㎡, 서항지구 호안축조 4.3km, 서항지구 연약지반개량 공정, 서항2교 시공중	383,643,831,000	서항1,2교 공사 및 호안수변산책로 조성	14,901,000,000		14,901,000,000	개발방향 결정 및 민간복합개발시행자 공모 추진, 서항1,2교 공사 및 친환경수변산책로 조성	86	해양사업과	

구산해양관광단지조성사업보상특별회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	132,091,835,430			105,264,603,030		6,488,665,570		6,488,665,570				
구산해양관광단지 조성사업 보상	132,091,835,430 A=2,847,253㎡	2017-01-01 ~ 2023-12-31	A=2,847,253㎡	105,264,603,030	A=2,847,253㎡	6,488,665,570		6,488,665,570	토지, 지장 물, 분묘 등 보상금 지급	90	해양사업과	

사화공원민간공원조성특례사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	179,400,000,000			177,790,926,000		1,444,213,650			1,444,213,650			
사화공원 민간공원 조성	179,400,000,000 토지보상 1,023, 154㎡	2020-06-11 ~ 2023-12-31	토지보상 1,013, 977㎡	177,790,926,000	토지보상 8,236 ㎡	1,444,213,650			1,444,213,650	수용재결 및 공탁, 보상소송	99	공원녹지과

대상공원민간공원조성특례사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당해연도				추진상황	종합진도(%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	145,400,000,000			144,452,000,000		948,000,000			948,000,000			
대상공원 민간공원 조성	145,400,000,000 토지보상 642,411㎡	2020-06-11 ~ 2023-12-31	토지보상 638,222㎡	144,452,000,000	토지보상 4,189㎡	948,000,000			948,000,000	수용재결, 공탁, 보상 소송 중	99	공원녹지과