

마산 제2처리분구 하수관거 정비공사

- ◇ 완월동 외 8개동 미정비된 가구에 대한 하수관거 정비로 효율적 관리
- ◇ 하수종말처리장 운영 효율 증대 및 도시, 하천 수질 오염 방지

□ 사업개요

- 위 치 : 창원시 마산합포구 완월동 외 8개동
- 사업기간 : 2012 ~ 2016년(5년간)
- 사업량 : 하수관로 정비 L=12.76km, 배수설비 정비 2,962가구
- 사업비 : 20,610백만원(국 14,427, 시비 6,183)

〈'15년 사업계획〉

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

	재원	합계	'14년까지 기투자	'15년 소요			'16년 이후
				소계	확보	미확보	
▷ 우수관 설치 L=5,735m							
▷ 우수관 설치 L=1,140m							
▷ 배수설비 802가구							
계		20,610	9,565	3,466	3,466		7,579
국비		14,427	5,500	2,426	2,426		6,501
도비							-
시비		6,183	4,065	1,040	1,040		- 1,078

※ 계속비이월 1,402백만원

□ 추진상황

- '12. 08 : 공사 착공
- '13. 06 ~ '15. 07 : 1 ~ 3차분 공사 준공
- '15. 05 : 4차분 공사 착공

□ '15년도 추진계획

- '15. 05 ~ 12 : 4차분 공사 시행

□ 문제점 및 대책

- 건물 노후화, 정화조 실내 배치 등으로 배수설비 시공 애로
 - ⇒ 현장 여건 등 반영하여 최대한 배수설비 시공 조치
 - ⇒ 시공불가 가구는 향후 리모델링 시 배수설비 시공토록 홍보