

북면하수관거 정비(2단계)

◇ 북면지역내 미 정비된 하수관거 정비하여 생활환경 및 낙동강 수질개선

□ 사업개요

- 위 치 : 의창구 북면 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2017년(3년간)
- 사업량 : 하수관로 L=16km, 배수설비 461가구, 맨홀펌프장 21개소
- 사업비 : 13,090백만원(국비6,545, 시비4,582, 기타(기금)1,963)

<'15년 사업계획>

<투자계획>

(단위 : 백만원)

	재원	합계	'14년까지 기투자	'15년 소요			'16년 이후
				소계	확보	미확보	
▷ 공사 및 감리업체 선정							
▷ 공사 착공(1차분)							
	계	13,090	472	1,000	1,000	-	11,618
	국비	6,545	-	500	500	-	6,045
	시비	4,582	472	370	370	-	3,740
	기금	1,963	-	130	130	-	1,833

□ 추진상황

- '12. 11 : 실시설계 용역 착수
- '13. 07 : 실시설계 용역 완료
- '15. 04 : 낙동강유역 환경청 재원협약
- '15. 05 : 기본 및 실시설계 경제성 등 검토 용역
- '15. 07 : 창원시 기술자문위원회 심의
- '15. 09 : 창원시 계약심의위원회 심의

□ '15년도 추진계획

- '15. 10. : 건설사업관리용역 사업수행능력평가
- '15. 11 : 공사 착공(1차분)
- '17. 12 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 공공하수도 보급을 통한 생활환경 개선 및 낙동강 수질개선을 위해 하수관로 정비가 시급한 실정임
 - ⇒ 적극적인 협의를 통해 적기 사업비(국비) 확보 노력